

令和8年度 最終処分場(ガレキ処分場)の維持管理に関する記録

令和8年4月
クリーンセンターまにわ

施設設置者名	真庭市		
施設名	真庭市ガレキ処分場		
埋立対象物	久世地区の家庭から排出されたガレキ類、残土砂など		
埋立地面積	5,629	m ²	
埋立地容量	36,485	m ³	

◎埋立てた廃棄物の種類及び数量

種類	埋立数量
ガレキ類	9.89 t
合計	9.89 t

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

令和7年度末の残余予測量
27,962 m ³

◎放流水、地下水の状況

日付		採取日	令和8年4月21日
項目		測定結果	令和8年5月7日
放流水	pH : 水素イオン濃度		7.3
	BOD (mg/l) : 生物化学的酸素要求量		1.6
	CODMn(mg/l) : 化学的酸素要求量		2.0
	ss(mg/l) : 浮遊物質		1未満
	T-N(mg/l) : 窒素含有量		1.4
地下水	電気伝導率(mS/m)(地下水A)		15
	電気伝導率(mS/m)(地下水B)		12
	塩化物イオン(mg/l)(地下水A)		6
	塩化物イオン(mg/l)(地下水B)		5
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			
備考			
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回(4月～3月) 年間12回実施 埋立地上部に水脈がないため、上流水なし。途中地下水2点測定			
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。結果については、別紙にて報告する。			
注3)モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおりに			

◎埋立地、浸出水処理設備の状況

埋立地点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況													
点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○
4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日		
金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
												休			
○			○	○	○	○	○			○	○		○		

浸出水処理設備点検項目	調整池状況の点検														
点検は1ヶ月/1回実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
												○			
4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日		
金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
												休			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等															

令和8年度 最終処分場(ガレキ処分場)の維持管理に関する記録

令和8年5月
クリーンセンターまにわ

施設設置者名	真庭市	
施設名	真庭市ガレキ処分場	
埋立対象物	久世地区の家庭から排出されたガレキ類、残土砂など	
埋立地面積	5,629	m ²
埋立地容量	36,485	m ³

◎埋立てた廃棄物の種類及び数量

種類	埋立数量
ガレキ類	5.25 t
合計	5.25 t

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

令和7年度末の残余予測量
27,962 m ³

◎放流水、地下水の状況

日付 採取日		令和8年5月26日
項目	測定結果	令和8年6月4日
放流水	pH：水素イオン濃度	7.1
	BOD (mg/ℓ)：生物化学的酸素要求量	1.3
	CODMn(mg/ℓ)：化学的酸素要求量	2.0
	ss(mg/ℓ)：浮遊物質	3
	T-N(mg/ℓ)：窒素含有量	1.1
地下水	電気伝導率(mS/m)(地下水A)	14
	電気伝導率(mS/m)(地下水B)	12
	塩化物イオン(mg/l)(地下水A)	5
	塩化物イオン(mg/l)(地下水B)	5
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考		
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回(4月～3月)年間12回実施 埋立地上部に水脈がないため、上流水なし。途中地下水2点測定		
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。 結果については、別紙にて報告する。		
注3)モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり		

◎埋立地、浸出水処理設備の状況

埋立地点検項目			悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況													
点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日	
金	土	日	月 休	火 休	水 休	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
○						○	○			○	○	○	○	○		
5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日		
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				

浸出水処理設備点検項目		調整池状況の点検													
点検は1ヶ月/1回実施。点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日
金	土	日	月 休	火 休	水 休	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
										○					
5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等															

令和8年度 最終処分場(ガレキ処分場)の維持管理に関する記録

令和8年6月

クリーンセンターまにわ

施設設置者名	真庭市	
施設名	真庭市ガレキ処分場	
埋立対象物	久世地区の家庭から排出されたガレキ類、残土砂など	
埋立地面積	5,629	m ²
埋立地容量	36,485	m ³

◎埋立てた廃棄物の種類及び数量

種類	埋立数量
ガレキ類	3.76 t
合計	3.76 t

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

令和7年度末の残余予測量
27,962 m ³

◎放流水、地下水の状況

項目	日付	採取日	令和8年6月16日
	測定結果		令和8年6月30日
放流水	pH : 水素イオン濃度		7.0
	BOD (mg/l) : 生物化学的酸素要求量		1.5
	CODMn(mg/l) : 化学的酸素要求量		2.1
	ss(mg/l) : 浮遊物質量		4
	T-N(mg/l) : 窒素含有量		1.2
地下水	電気伝導率(mS/m)(地下水A)		16
	電気伝導率(mS/m)(地下水B)		12
	塩化物イオン(mg/l)(地下水A)		6
	塩化物イオン(mg/l)(地下水B)		7
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			
備考			
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回(4月～3月)年間12回実施 埋立地上部に水脈がないため、上流水なし。途中地下水2点測定			
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。 結果については、別紙にて報告する。			
注3)モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり			

◎埋立地、浸出水処理設備の状況

埋立地点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況													
点検は平日に実施。点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日		
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○		

浸出水処理設備点検項目	調整池状況の点検														
点検は1ヶ月/1回実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
									○						
6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日		
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等															

モニタリング採水位置図

