

令和 年 月 日

真庭市長 様

補助対象者 住所

氏名 (※)

実績報告書

令和 年 月 日 付け 真下水 第 号 で交付決定の通知を受けた浄化槽設置
整備事業が完了したので、下記のとおり報告します。

記

- 1 補助金交付決定額 金 円
- 2 事業完了年月日 令和 年 月 日

(※) 署名又は記名押印してください

完成チェックリスト

【氏名】

点	検	項	目	確	認	内	容	確認														
排水設備	1.	流入管渠及び放流管渠	勾配は適切か。																			
			汚水や汚物の停滞がないか。																			
			埋戻し及び土被りは適切か。																			
			接続は適切か。																			
	2.	放	流	先	放流口と放流水路の水位差が適切か。																	
3.	未	接	続	生活排水が全て接続されているか。																		
				雨水や工場排水等が流入していないか																		
4.	ます	の	位	置	起点、曲点、合流点、一定間隔ごとに設置か。																	
					種類及び口径は適切か。																	
5.	そ	の	他	岡山県の指導指針に適合しているか。																		
浄化槽本体	6.	型	式	、	人	槽	間違いは無いか。															
	7.	点	検	口	の	か	さ	上	げ	維持管理を適切に行える高さか。(30cm以内か)												
	8.	マ	ン	ホ	ー	ル	蓋	破損は無いか。														
	9.	上	部	及	び	周	辺	保守点検、清掃が容易な場所か。														
								保守点検、清掃の支障になるものが無いか。														
								コンクリートスラブがあるか。														
	10.	隔				壁	損傷、変形は無いか。															
	11.	漏	水	の	有	無	漏水が発生していないか。															
	12.	水				平	水平が保たれているか。															
	13.	ろ	材	、	接	触	材	の	状	況	破損は無いか。											
他槽への流出は無いか。																						
14.	散	気	管	、	逆	洗	管	、	移	送	管	固定状況は適切か。										
												損傷は無いか。										
15.	消	毒	装	置	置	固定状況は良いか																
						変形や破損は無いか。																
						消毒剤の量や種類は適切か。																
							放流水の接触は適切か。															
プロ	ウ	設	備	16.	ブ	ロ	ワ	本体の型式、人槽に適合しているか。														
								防振・防音対策がされているか。														
								適切に固定されているか。														
								設置場所は適切か。														
								アースは施されているか。(必要な場合)														
ポン	プ	設	備	17.	流	入	・	放	流	ポン	プ	設	備	(必	要	な	場	合)	ポンプ槽に変形や破損は無いか。	
																					ポンプの固定は適切か。	
																					ポンプの交換は容易か。	
																					設置場所は適切か。	
																					ポンプの能力は適切か。	

上記について確認した。

令和 年 月 日

担当浄化槽設備士

(※) (免状番号)

(※) 署名又は記名押印してください

実績報告書類チェックリスト

【住所】 真庭市

【氏名】

	書類	チェック		チェック	
1.	実績報告書		報告書提出日及び決定通知書の日付を記入		
2.	施工写真（別紙工事マニュアル参照）				
	①	着工前写真		⑮ 浄化槽据付（水平確認）状況写真その2	
	②	床掘完了写真		⑯ 埋戻し状況（水締め・転圧・水平確認）写真（第1層目）	
	③	軟弱地盤床付け改良写真		⑰ 埋戻し状況（水締め・転圧・水平確認）写真（第2層目）	
	④	砕石基礎転圧状況写真		⑱ 埋戻し状況（水締め・転圧・水平確認）写真（第3層目）	
	⑤	砕石基礎完了写真		⑲ 埋戻し最終転圧（上部スラブ基礎）状況写真	
	⑥	捨コンクリート打設完了写真		⑳ 上部スラブコンクリート配筋・型枠状況写真	
	⑦	底版コンクリート型枠及び配筋写真		㉑ 上部スラブコンクリート打設完了写真	
	⑧	底版コンクリート打設状況写真		㉒ 浄化槽設置工事完了写真	
	⑨	底版コンクリート打設完了写真		㉓ 浄化槽の高上げ写真	
	⑩	底版コンクリート硬化（完了）写真その1（全体）		㉔ 流入管きよ・放流管きよの写真	
	⑪	底版コンクリート硬化（完了）写真その2（近接）		㉕ ポンプ槽の写真	
	⑫	浄化槽本体吊り込み状況写真		㉖ 放流先の写真	
	⑬	浄化槽据付（水張り）状況写真		㉗ 排水管（経路）状況写真	
⑭	浄化槽据付（水平確認）状況写真その1		㉘ 柵の位置及び種類の写真		
	㉙ 単独浄化槽の撤去前・撤去中・撤去後の写真		既設の単独処理浄化槽を掘りこして、加算補助がある場合		
3.	完成排水経路図		平面図（管種、延長、勾配、口径、ます位置）		
4.	完成チェックリスト		浄化槽設備士により確認		
5.	浄化槽工事の領収書及び明細の写し		支払いを証明できるもの（振込控等でも可）		
6.	単独浄化槽の処理に係る産業廃棄物管理票の写し [E票]		既設の単独処理浄化槽を掘りこして、加算補助がある場合		
7.	その他指定する書類		別途提出の必要がある場合のみ		

※ 施工写真は、状況確認が容易に出来るよう撮影し、添付してください。